

CÂMARA MUNICIPAL DE MOCOCA
ESTADO DE SÃO PAULO
CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO

OBJETO:		MUNICÍPIO:		PRAZO PROPOSTO					
ADEQUAÇÕES PARA AVCB / REFORMA DO BANHEIRO PARA PNE E DOS FUNCIONÁRIOS / COZINHA / ESCADA CASA DE MÁQUINA		MOCOCA		INÍCIO: APÓS LICITAÇÕES E CONFIRMAÇÃO FINANCEIRA					
				PRAZO GERAL: 90 DIAS					
ÍTEM	SERVIÇO	VALOR DO SERVIÇO	1º ETAPA		2º ETAPA		3º ETAPA		TOTAIS
			Prazo de liberação: após a assinatura do convênio.	PRAZO DE EXECUÇÃO 30 DIAS	Prazo de liberação: após a medição dos serviços.	PRAZO DE EXECUÇÃO 30 DIAS	Prazo de liberação: após a assinatura do convênio.	PRAZO DE EXECUÇÃO 30 DIAS	
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES E DEMOLIÇÕES		70,00%		15,00%		15,00%		100,00%
		R\$ 4.273,89	R\$ 2.991,72	R\$ 641,08	R\$ 641,08	R\$ 4.273,89			
2.	INFRA-ESTRUTURA E REVESTIMENTOS		50,00%		40,00%		10,00%		100,00%
		R\$ 15.047,68	R\$ 7.523,84	R\$ 6.019,07	R\$ 1.504,77	R\$ 15.047,68			
3.	ADEQUAÇÕES DA ESCADA INTERNA (ACESSO A CASA DE MÁQUINA - ELEVADOR) GUARDA-CORPO E CORRIMÃO		20,00%		50,00%		30,00%		100,00%
		R\$ 27.115,07	R\$ 5.423,01	R\$ 13.557,53	R\$ 8.134,52	R\$ 27.115,07			
4.	ADEQUAÇÕES DA ESCADA INTERNA (ACESSO AO SEGUNDO PAVIMENTO) GUARDA-CORPO E CORRIMÃO		50,00%		40,00%		10,00%		100,00%
		R\$ 24.846,79	R\$ 12.423,39	R\$ 9.938,72	R\$ 2.484,68	R\$ 24.846,79			
5.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, LOUÇAS, ELÉTRICA E ACESSÓRIOS				50,00%		50,00%		100,00%
		R\$ 10.922,90	R\$ -	R\$ 5.461,45	R\$ 5.461,45	R\$ 10.922,90			
6.	PISO TÁTIL		50,00%		40,00%		10,00%		100,00%
		R\$ 1.848,18	R\$ 924,09	R\$ 739,27	R\$ 184,82	R\$ 1.848,18			
7.	PINTURA				10,00%		90,00%		100,00%
		R\$ 10.327,43	R\$ -	R\$ 1.032,74	R\$ 9.294,68	R\$ 10.327,43			
8.	INSTALAÇÕES DO SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO		30,00%		40,00%		30,00%		100,00%
		R\$ 100.275,36	R\$ 30.082,61	R\$ 40.110,14	R\$ 30.082,61	R\$ 100.275,36			
TOTAL SEM BDI		R\$ 194.657,29	R\$ 59.368,67	R\$ 77.500,01	R\$ 57.788,61	R\$ 194.657,29			
PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS COM BDI		R\$ 243.321,62	R\$ 74.210,84	R\$ 96.875,02	R\$ 72.235,76	R\$ 243.321,62			
TOTAL DE RECURSOS APLICADOS			R\$ 74.210,84	R\$ 96.875,02	R\$ 72.235,76	R\$ 243.321,62			
% EFETUADA NA ETAPA			30,50%	39,81%	29,69%	100,00%			

Mococa, 15 de julho de 2022.

CARLOS EDUARDO XAVIER
Engenheiro civil e de segurança do trabalho - CREASP 5061148937